

BERICHTSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 125/2010

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bericht über Baumaßnahmen der TBS AÖR - Juni 2010		
Datum 07.06.10	Geschäftszeichen StadtEntw. Dip	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführende Abteilung: TBS Stadtentwässerung		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS	22.06.2010	zur Kenntnisnahme

Der Verwaltungsrat wird gebeten, den Bericht über die Baumaßnahmen der TBS AÖR – Juni 2010 zur Kenntnis zu nehmen.

Sachverhalt:

In diesem Bericht werden die relevanten und größeren Baumaßnahmen der TBS, die gerade fertiggestellt wurden, derzeit in Arbeit sind oder in Kürze begonnen werden, beschrieben. Inhalt sind jeweils der Anlass, die Art, das räumliche Ausmaß und die Kosten der Baumaßnahme sowie die Bauzeiten.

1. Fertiggestellte Maßnahmen

Umbau des Kinderspielplatzes Martfeld

Der Kinderspielplatz Martfeld besitzt eine Fläche von rund 2.500 m². Im Zuge der Umbauarbeiten wurden alle vorhandenen Spielgeräte abgebaut und das Niveau des Spielplatzes mit ca. 260 m³ Füllboden angehoben. Auf der entstandenen Fläche wurde ein Kleinkinderbereich mit Pfahldorf, ein Sandspielbereich, ein Raumkletternetz und ein Jugendtreff errichtet. Für den Outdoorbereich ist ein Fitnesssteil mit Geräten gebaut worden. Die Arbeiten sind im Februar 2010 begonnen worden und konnten im Mai 2010 fertiggestellt werden. Für den Umbau des Kinderspielplatzes sind Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € im städtischen Haushalt veranschlagt worden.

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Bismarckstraße

Bei der TV-Untersuchung des Kanals in der Bismarckstraße wurden umfangreiche Schäden festgestellt, die eine Neuverlegung der Leitung notwendig machten. Zwischen der Mittelstraße und der Schulstraße wurden auf einer Länge von ca. 110 m der Kanal in DN 400 erneuert. Die Auftragssumme der Verlegearbeiten belief sich auf rund 250.000 €. Durch das anhaltende Frostwetter konnte im Februar 2010 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Baumaßnahme konnte im Mai 2010 abgeschlossen werden.

2. In Arbeit befindliche Baumaßnahmen

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Hauptstraße

Der bestehende Kanal in der Hauptstraße war hydraulisch nicht ausreichend bemessen und wies umfangreiche Schäden auf. Aus diesen Gründen wird seit Oktober 2009 der Mischwasserkanal erneuert. Zwischen dem Martfelder Weg und der Sedanstraße wird die Rohrleitung DN 800 in einem Abschnitt von rund 240 m neu verlegt. Die Auftragssumme für die Kanalverlegung beträgt ca. 420.000 €. Die Kanalbaumaßnahme wird voraussichtlich im Juli 2010 fertiggestellt werden.

3. Die nächsten Baumaßnahmen

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Feldstraße

Das Kanalteilstück in der Feldstraße zwischen den Häusern Nr. 38 und Nr. 19 ist hydraulisch nicht ausreichend bemessen und weist gravierende Schäden auf. Daher muss auf einer Länge von ca. 100 m der Kanal in DN 400 neu verlegt werden. Die Auftragssumme beträgt rund 117.000 €. Mit den Bauarbeiten soll im Juni 2010 begonnen werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich im August 2010 fertiggestellt werden.

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Hermannstraße

In der Hermannstraße zwischen dem Haus Nr. 15 und der Linderhauser Straße ist der Kanal hydraulisch nicht ausreichend bemessen und muss vergrößert werden. Auf einer Länge von rund 180 m muss eine Rohrleitung in DN 500 neu verlegt werden. Die Auftragssumme der Baumaßnahme beläuft sich auf 297.000 €. Mit den Arbeiten soll in der 25. Woche begonnen werden. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im Oktober 2010 abgeschlossen werden.

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße Westfalendamm

Das Kanalteilstück im Westfalendamm vom Kiefernweg bis zum Wendepplatz am Zamenhofweg ist hydraulisch nicht ausreichend bemessen und weist umfangreiche Schäden auf. Aus diesen Gründen muss auf einer Länge von ca. 55 m der Kanal in DN 400 erneuert werden. Die Auftragssumme beläuft sich auf rund 50.000 €. Mit den Bauarbeiten wird in der 25. Woche begonnen werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich im August 2010 fertiggestellt werden. Der ursprünglich geplante Baubeginn musste von Ende April in den Juni verschoben werden, da es zu Verzögerungen beim Abschluss einer anderen Baumaßnahme gekommen war.

Erneuerung des Mischwasserkanals im Anschluss an die Königsberger Straße

Der vorhandene Anschluss an den Mischwasserkanal in der Königsberger Straße ist hydraulisch nicht ausreichend bemessen und muss vergrößert werden. Der Kanal befindet sich in der Nähe des Hauses Nr. 15 und muss auf einer Länge von rund 55m in DN 700/800 neu verlegt werden. Die Auftragssumme beträgt ca. 60.000 €. Mit den Arbeiten soll im Juli 2010 begonnen werden. Die Fertigstellung der Kanalverlegung soll Voraussichtlich im Oktober 2010 erfolgt sein.

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße Im Wildeborn

Im Zuge einer Straßenbaumaßnahme in der B 483 hat der Landesbetrieb Straßenbau am 07.05.2010 mitgeteilt, dass auch im Bereich der Straße Im Wildeborn die Fahrbahndecke erneuert wird. Aus diesem Grund muss die Kanalerneuerung Im Wildeborn vorgezogen werden. Der vorhandene Kanal ist hydraulisch nicht ausreichend bemessen und weist vielfältige Schäden auf. Auf einer Länge von rund 60 m ist der Bau einer Rohrleitung in DN 300 erforderlich. Die Auftragssumme der Baumaßnahme beläuft sich auf ca. 70.000 €. Die Arbeiten werden in der Zeit von Juli bis August 2010 ausgeführt werden.

Der Vorstand
gezeichnet
Markus Flocke