

## BERICHTSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 089/2010

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Bericht über Baumaßnahmen der TBS AÖR - April 2010</b>		
Datum <b>13.04.10</b>	Geschäftszeichen <b>SE Dip</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführende Abteilung: <b>TBS Stadtentwässerung</b>		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien		Beratungstermine
Verwaltungsrat TBS		27.04.2010
		Zuständigkeit zur Kenntnisnahme

Der Verwaltungsrat wird gebeten, den Bericht über die Baumaßnahmen der TBS AÖR - April 2010 zur Kenntnis zu nehmen.

### Sachverhalt:

In diesem Bericht werden die relevanten und größeren Baumaßnahmen der TBS, die gerade fertiggestellt wurden, derzeit in Arbeit sind oder in Kürze begonnen werden, beschrieben. Inhalt sind jeweils der Anlass, die Art, das räumliche Ausmaß und die Kosten der Baumaßnahme sowie die Bauzeiten.

#### 1. Fertiggestellte Maßnahmen

##### **Erneuerung des Mischwasserkanals in der Haßlinghauser Straße**

Das Kanalteilstück in der Haßlinghauser Straße war hydraulisch nicht ausreichend bemessen und musste vergrößert werden. In der Zeit von November 2009 bis Anfang April 2010 wurde zwischen der Straße Am Damm und der Friedrich-Ebert-Straße der Mischwasserkanal neu verlegt. Auf einer Länge von rund 110 m wurde die Rohrleitung auf DN 700 vergrößert. Die Auftragsumme für die Kanalverlegung belief sich auf ca. 205.000 €.

##### **Verbreiterung der östlichen Stichstraße der Prinzenstraße**

Zur Sicherstellung einer ausreichend breiten Fahrbahnfläche musste die östliche Stichstraße in der Prinzenstraße ausgebaut werden. Für diesen Ausbau sind 57.000 € als Haushaltsmittel der Stadt zur Verfügung gestellt worden. Die Bauarbeiten sind in den Monaten Oktober und November 2009 durchgeführt worden.

##### **Verbreiterung der Fahrbahn in Teilbereichen der Saarstraße**

Durch die Ansiedelung der Firma Metro mussten Teilabschnitte in der Saarstraße ausgebaut werden. Im Jahr 2009 konnte die Verbreiterung der Einmündung an der Blücherstraße/Saarstraße und der Fahrbahnausbau in Höhe des Metrogeländes abgeschlossen werden. Für diese Arbeiten standen 150.000 € als städtische Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Bauarbeiten wurden in den Monaten Oktober bis Dezember 2009 ausgeführt.

## **Erneuerung der Stützwand an der Ehrenberger Straße**

Die vorhandene Stützwand war nicht mehr standsicher und musste erneuert werden. Für den Neubau standen städtische Haushaltsmittel in Höhe von 56.000 € zur Verfügung. Die Arbeiten wurden im Oktober 2009 begonnen und konnten im Dezember 2009 abgeschlossen werden.

## 2. In Arbeit befindliche Baumaßnahmen

### **Umbau des Kinderspielplatzes Martfeld**

Der Kinderspielplatz Martfeld besitzt eine Fläche von rund 2.500 m<sup>2</sup>. Im Zuge der geplanten Umbauarbeiten werden alle vorhandenen Spielgeräte abgebaut und das Niveau des Spielplatzes mit ca. 260 m<sup>3</sup> Füllboden angehoben. Auf der entstehenden Fläche werden ein Kleinkinderbereich mit Pfahldorf, ein Sandspielbereich, ein Raumkletternetz und ein Jugendtreff errichtet werden. Für den Outdoorbereich ist ein Fitnesssteil mit Geräten vorgesehen. Die Arbeiten sind im Februar 2010 begonnen worden und sollen im Mai 2010 fertiggestellt werden. Für den Umbau des Kinderspielplatzes sind Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € im städtischen Haushalt veranschlagt worden.

### **Erneuerung des Mischwasserkanals in der Hauptstraße**

Der bestehende Kanal in der Hauptstraße war hydraulisch nicht ausreichend bemessen und wies umfangreiche Schäden auf. Aus diesen Gründen wird seit Oktober 2009 der Mischwasserkanal erneuert. Zwischen dem Martfelder Weg und der Sedanstraße wird die Rohrleitung DN 800 in einem Abschnitt von rund 240 m neu verlegt. Die Auftragssumme für die Kanalverlegung beträgt ca. 420.000 €. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich im Juli 2010 fertiggestellt werden.

### **Erneuerung des Mischwasserkanals in der Bismarckstraße**

Bei der TV-Untersuchung des Kanals in der Bismarckstraße wurden umfangreiche Schäden festgestellt, die eine Neuverlegung der Leitung notwendig machten. Zwischen der Mittelstraße und der Schulstraße wird auf einer Länge ca. 110 m der Kanal in DN 400 erneuert. Die Auftragssumme für die Verlegearbeiten beläuft sich auf rund 250.000 €. Durch das anhaltende Frostwetter konnte erst im Februar 2010 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im Juni 2010 abgeschlossen werden.

## 3. Die nächsten Baumaßnahmen

### **Erneuerung des Mischwasserkanals in der Feldstraße**

Das Kanalteilstück in der Feldstraße zwischen den Häusern Nr. 38 und Nr. 19 ist hydraulisch nicht ausreichend bemessen und weist umfangreiche Schäden auf. Daher muss auf einer Länge von ca. 100 m der Kanal in DN 400 neu verlegt werden. Die Auftragssumme beträgt rund 117.000 €. Mit den Bauarbeiten soll im Juni 2010 begonnen werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich im August 2010 fertiggestellt werden.

### **Erneuerung des Mischwasserkanals in der Hermannstraße**

In der Hermannstraße zwischen dem Haus Nr. 15 und der Linderhauser Straße ist der Kanal hydraulisch nicht ausreichend bemessen und muss vergrößert werden. Auf einer Länge von rund 180 m muss eine Rohrleitung in DN 500 neu verlegt werden. Die Auftragssumme der Baumaßnahme beläuft sich auf ca. 297.000 €. Mit den Arbeiten soll im Juni 2010 begonnen werden. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich im Oktober 2010 abgeschlossen werden.

### **Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße Westfalendamm**

Das Kanalteilstück im Westfalendamm vom Kiefernweg bis zum Wendeplatz am Zamenhofweg ist hydraulisch nicht ausreichend bemessen und weist umfangreiche Schäden auf. Aus diesen Gründen muss auf einer Länge von ca. 55 m der Kanal in DN 400 erneuert werden. Die Auftragssumme beläuft sich auf rund 50.000 €. Mit den Bauarbeiten soll im April 2010 begonnen werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich im Juni 2010 fertiggestellt werden.

### **Erneuerung des Mischwasserkanals im Anschluss an die Königsberger Straße**

Der vorhandene Anschluss an den Mischwasserkanal in der Königsberger Straße ist hydraulisch nicht ausreichend bemessen und muss vergrößert werden. Der Kanal befindet sich in der Nähe des Hauses Nr. 15 und muss auf einer Länge rund 55 m in DN 700/800 neu verlegt werden. Die Auftragssumme für die Baumaßnahme beträgt ca. 60.000 €. Mit den Arbeiten soll im Juni 2010 begonnen werden. Die Fertigstellung der Kanalverlegung soll voraussichtlich im September 2010 erfolgt sein.

Der Vorstand  
gezeichnet  
Markus Flocke