

BERICHTSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 185/2010

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bericht über Baumaßnahmen der TBS AÖR - September 2010		
Datum 06.09.10	Geschäftszeichen TBS/DI	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführende Abteilung: TBS Stadtentwässerung		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien		Beratungstermine
Verwaltungsrat TBS		21.09.2010
		Zuständigkeit zur Kenntnisnahme

Der Verwaltungsrat wird gebeten, den Bericht über die Baumaßnahmen der TBS AÖR-September 2010 zur Kenntnis zu nehmen.

Sachverhalt:

In diesem Bericht werden die relevanten und größeren Baumaßnahmen der TBS, die gerade fertiggestellt wurden, derzeit in Arbeit sind oder in Kürze begonnen werden, beschrieben. Inhalte sind jeweils der Anlass, die Art, das räumliche Ausmaß und die Kosten der Baumaßnahme sowie die Bauzeiten.

1. Fertiggestellte Maßnahmen

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Hauptstraße

Der vorhandene Kanal in der Hauptstraße war hydraulisch nicht ausreichend bemessen und wies umfangreiche Schäden auf. Aus diesen Gründen wurde seit Oktober 2009 der Mischwasserkanal erneuert. Zwischen dem Martfelder Weg und der Sedanstraße wurde die Rohrleitung in DN 800 auf einer Länge von rund 240 m neu verlegt. Die Auftragssumme für die Kanalverlegung belief sich auf ca. 420.000 €. Die Baumaßnahme konnte im Juli 2010 fertiggestellt werden.

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße Westfalendamm

Das Kanalteilstück im Westfalendamm vom Kiefernweg bis zum Wendeplatz am Zamenhofweg war hydraulisch nicht ausreichend bemessen und wies umfangreiche Schäden auf. Aus diesen Gründen musste auf einer Länge von ca. 55 m der Kanal in DN 400 erneuert werden. Die Auftragssumme für die Baumaßnahme belief sich auf rund 50.000 €. Mit den Verlegearbeiten im Westfalendamm wurde im Juni 2010 begonnen. Die Erneuerungsmaßnahme konnte im Juli 2010 fertiggestellt werden.

2. In Arbeit befindliche Baumaßnahmen

Erneuerung des Mischwasserkanal in der Feldstraße

Das Kanalteilstück in der Feldstraße zwischen den Häusern Nr. 38 und Nr. 19 war hydraulisch nicht ausreichend bemessen und wies umfangreiche Schäden auf. Daher musste auf einer Länge von rund 100 m der Kanal in DN 400 neu verlegt werden. Die

Auftragssumme der Maßnahme beträgt ca. 117.000 €. Mit den Bauarbeiten ist im Juli 2010 begonnen worden. Die Kanalverlegung konnte zwischenzeitlich fertiggestellt werden. Bis Ende September sollen die Oberflächenarbeiten durchgeführt und die Baumaßnahme abgeschlossen werden.

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Hermannstraße

In der Hermannstraße zwischen dem Haus Nr. 15 und der Linderhauser Straße ist der Kanal hydraulisch nicht ausreichend bemessen und muss vergrößert werden. Auf einer Länge von rund 180 m muss die Rohrleitung in DN 500 neu verlegt werden. Die Auftragssumme der Verlegemaßnahme beläuft sich auf ca. 297.000 €. Mit den Bauarbeiten ist im Juni 2010 begonnen worden. Die Gesamtmaßnahme soll voraussichtlich im Oktober 2010 fertiggestellt werden.

Erneuerung des Mischwasserkanals im Anschluss an die Königsberger Straße

Der vorhandene Anschluss an den Mischwasserkanal in der Königsberger Straße ist hydraulisch nicht ausreichend bemessen und muss vergrößert werden. Der Kanal befindet sich in der Nähe des Hauses Königsberger Straße 15 und muss auf einer Länge von ca. 55 m in DN 700/800 neu verlegt werden. Die Auftragssumme der Maßnahme beträgt rund 60.000 €. Mit den Arbeiten ist im Juli 2010 begonnen worden. Voraussichtlich Ende September 2010 soll die Maßnahme abgeschlossen werden.

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße Im Wildeborn

Im Zuge einer Straßenbaumaßnahme in der B 483 hatte der Landesbetrieb Straßenbau den TBS am 07.05.2010 mitgeteilt, dass auch im Bereich der Straße Im Wildeborn die Fahrbahndecke in der Kölner Straße erneuert wird. Aus diesem Grund muss die Kanalerneuerung im Bereich Kölner Straße/Im Wildeborn vorgezogen werden. Auf einer Länge von rund 60 m ist der Bau einer Rohrleitung in DN 300 erforderlich. Die Auftragssumme der Verlegemaßnahme beläuft sich auf ca. 70.000 €. Die Arbeiten sind im Juli 2010 begonnen worden und sollen im September 2010 fertiggestellt werden.

3. Die nächste Baumaßnahme

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Ehrenberger Straße

Das Kanalteilstück in der Ehrenberger Straße zwischen den Häusern Nr. 5 und Nr.17 ist hydraulisch nicht ausreichend bemessen und weist umfangreiche Schäden auf. Auf einer Länge von ca.100 m muss die Rohrleitung in DN 400 neu verlegt werden. Es ist vorgesehen, die Kanalverlegung zusammen mit dem Straßenausbau auszuschreiben und zu vergeben. Die Kanalbauarbeiten sollen im Frühjahr 2011 begonnen werden. Im Wirtschaftsplan stehen Mittel in Höhe von 140.000 € für den Kanalbau zur Verfügung.

Der Vorstand
gezeichnet
Markus Flocke