

## BERICHTSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 250/2014

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Bericht über Baumaßnahmen der TBS AöR - November 2014</b>		
Datum <b>07.11.14</b>	Geschäftszeichen <b>StE</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführende Abteilung: <b>TBS Stadtentwässerung</b>		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS	25.11.2014	zur Kenntnisnahme

Der Verwaltungsrat wird gebeten, den Bericht über die Baumaßnahmen der TBS AöR- November 2014 zur Kenntnis zu nehmen.

### Sachverhalt:

In diesen Bericht werden die relevanten und größeren Baumaßnahmen der TBS, die gerade fertig gestellt wurden, derzeit in Arbeit sind oder in Kürze beginnen werden, beschrieben. Inhalt sind der jeweilige Anlass, die Art, das räumliche Ausmaß und die Kosten der Baumaßnahme, sowie die Bauzeiten.

#### 1. Fertiggestellte Baumaßnahmen

##### **Umbau der Schaltzentrale Am Ochsenkamp**

Die Arbeiten zur Erneuerung der Mess- und Regeltechnik wurden Anfang November 2014 abgenommen. Es wurden die Steuerungen der Regenüberlaufbauwerke BW 3030 RÜB V In der Graslake, BW 3045 RÜB IV Fangbecken Am Ochsenkamp mit nachgeschalteten MID im gesonderten Bauwerk und BW 3040 MID als Messstelle des RÜB III Blücher Straße erneuert.

- Die Schaltzentrale musste auf Grund des Alters und zahlreicher Störfälle erneuert werden. Die Anlage hat den Regelbetrieb aufgenommen.

Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Schaltzentrale belaufen sich auf rund 86.000,00 €

#### 2. In Arbeit befindliche Baumaßnahmen

##### **Ausbau der Kantstraße**

Die Arbeiten für die Hauptversorgungsleitungen der AVU sind fertig gestellt. Es werden zur Zeit die Hausanschlüsse erneuert. Auf Grund erhöhten Arbeitsaufwandes für den Austausch der Versorgungsleitungen in der Hegelstraße durch die AVU konnte mit der Straßenbaumaßnahme in der Kantstraße erst im Oktober begonnen werden. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch die notwendigen Sanierungsarbeiten an den Schachtbauwerken der öffentlichen Kanalisation ausgeführt.

Bisher wurden Leistungen in Höhe von rund 60.000 € erbracht.

Es ist geplant, die Gesamtmaßnahme, je nach Witterung, zum Ende des Jahres abzuschließen.

Der Vorstand  
gezeichnet  
Markus Flocke