

Anlage 3 zur Sitzungsvorlage - Nr. 141/20.10

Stand 14.06.10

Maßnahme		geplante Kosten	Investitionsbereich	Status	abgerechnet mit
Kita Loh	Sanierung	130.000,00 €	Bildung	erledigt	129.968,92 €
KITA Märkische Strasse	Erneuerung Giebelfenster	7.500,00 €	Bildung	erledigt	4.880,00 €
Gymnasium	Dach und Fenster	305.000,00 €	Bildung	laufend	
Gymnasium	Fenster	200.000,00 €	Bildung	laufend	
GS Engelbert	Wärmedämmung Fassade Fenster Gebäude I	211.000,00 €	Bildung	erledigt	278.587,00 €
GHS Zweigstelle Ländchenweg	Dach und Fenster	425.000,00 €	Bildung	laufend	
GS Nordstadt	Dämmung auf Spitzboden verlegen	35.000,00 €	Bildung	erledigt	34.878,00 €
Turnhalle GS Nordstadt	Erneuerung Glasbausteinenelemente	38.000,00 €	Infrastruktur / Bildung	laufend	
Turnhalle Kaiserstr.	Erneuerung Glasbausteinenelemente	98.000,00 €	Infrastruktur / Bildung	laufend	
Kinderspielplätze	Sanierung Kinderspielplätze	200.000,00 €	Infrastruktur	über TBS	
Straßenbeleuchtung		30.000,00 €	Infrastruktur	über TBS	
Jugendzentrum/Hort	Fenster	15.000,00 €	Infrastruktur	erledigt	14.871,00 €
Jugendzentrum/Hort	Dachsanierung	95.000,00 €	Infrastruktur	laufend	
Verwaltungsgebäude I	Dämmung oberste Geschossdecke				
Hauptstr. 14	Fenster- und Türanlage	76.000,00 €	Infrastruktur	laufend	
Verwaltungsgebäude III	Fenster	15.000,00 €	Infrastruktur	laufend	
Moltkestr. 26					
Behinderten-WC		40.000,00 €	Bildung	offen	

Bildung	Aufteilung in	
	Bildung	Infrastruktur
	129.968,92 €	
	4.880,00 €	
	305.000,00 €	
	200.000,00 €	
	278.587,00 €	
	425.000,00 €	
	34.878,00 €	
	28.500,00 €	9.500,00 €
	53.000,00 €	45.000,00 €
		200.000,00 €
		30.000,00 €
		14.871,00 €
		95.000,00 €
		76.000,00 €
		15.000,00 €
	40.000,00 €	

1.499.813,92 € 485.371,00 €
 1.506.079,00 € 668.782,00 €
 6.265,08 € 183.411,00 €

Bereitstellung lt. Bewilligungsbescheid