

5/6 - 6.3 Da, Konjunkturprogramm II Sachstand: 08.03.2011				Status: "Beendet" durch die Bewilligungsbehörde		
				Status: "Abgeschlossen" durch den Bund		
ID Nr.	Maßnahme	Förderbereich (Bildung/Infrastruktur)	angemeldet bzw. beendet mit	B	A	Sachstand finanzielle Umsetzung, Bemerkungen
						Mittelertrag (ME) Mittelertrag (ME)
	It. Bewilligung:	Bildung (69,25%)	1.506.079,00 €			
	It. Bewilligung:	Infrastruktur (30,75%)	668.782,00 €			
		gesamt:	2.174.861,00 €			
1	Spielplatz Martfeld	Infrastruktur	199.994 €	B	A	199.994 €
2	Fenster Märkische Str.	Bildung	4.880 €	B	A	4.880 €
3	Fenster JZ	Infrastruktur	14.871 €	B	A	14.871 €
4	Dachdämmung Nordstadt	Bildung	34.878 €	B	A	34.878 €
5	Sanierung Engelbertstr.	Bildung	279.527 €	B	A	279.527 €
6	Sanierung Kita Loh	Bildung	130.000 €	B	A	130.000 €
7	Dachsanierung JZ	Infrastruktur	94.882 €	B	A	94.882 €
8	Straßenbeleuchtung	Infrastruktur	29.967 €	B	A	29.967 €
9	Dach und Fenster GHS	Bildung	446.000 €			ME 420 T€, MA 25 T€ am 24.02.2011, Restabwicklung vorauss. bis Mai
10	Dach und Fenster MG	Bildung	305.000 €			ME 295 T€, Restabwicklung vorauss. bis Mai
11	Fenster MG - Neubau	Bildung	194.379 €	B	A	194.379 €
12	Fenster VG III	Infrastruktur	14.963 €	B	A	14.963 €
13	Sanierung VG I	Infrastruktur	76.000 €			ME 73 T€ - Restabwicklung vorauss. bis Mai
14	TH GS Nordstadt (75%)	Bildung	28.968 €	B		Beendigungsanzeige am 24.02.2011 an RPA w/Testat
15	TH GS Nordstadt (25%)	Infrastruktur	9.656 €	B		Beendigungsanzeige am 24.02.2011 an RPA w/Testat
16	TH Kaiserstraße (54%)	Bildung	54.600 €			ME 48,6 T€, MA 5,4 T€ am 24.02.2011, Restabwicklung vorauss. bis April
17	TH Kaiserstraße (46%)	Infrastruktur	46.400 €			ME 41,4 T€, MA 4,6 T€ am 24.02.2011, Restabwicklung vorauss. bis April
18	FW-Gerätehaus LH	Infrastruktur	182.000 €			ME 50 T€, MA 100 T€ am 24.02.2011 Restabwicklung vorauss. bis Juni
19	Behinderten WC-GHS	Bildung	13.500 €			MA 9 T€ am 24.02.2011, Restabwicklung vorauss. bis Mai
20	GS Moellenkotten	Bildung	14.200 €			MA 12 T€ am 24.02.2011, Restabwicklung vorauss. bis Juni
			2.174.665 €			

	Planung Bildung	1.505.932 €	Aktuell finanziell umgesetzt =	1.487.632 €	98,78%
	Planung Infrastruktur	668.733 €	Aktuell finanziell umgesetzt =	633.333 €	94,70%
	gesamt	2.174.665 €	Aktuell finanziell umgesetzt =	2.120.965 €	97,52%
	noch verfügbar	Bildung	147 €		
	noch verfügbar	Infrastruktur	49 €		