

BERICHTSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 028/2013

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bericht über Baumaßnahmen der TBS AöR - März 2013		
Datum 12.02.13	Geschäftszeichen StE Dip	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführende Abteilung: TBS Stadtentwässerung		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS	05.03.2013	zur Kenntnisnahme

Der Verwaltungsrat wird gebeten, den Bericht über die Baumaßnahmen der TBS AöR –März 2013 zur Kenntnis zu nehmen.

Sachverhalt:

In diesem Bericht werden die relevanten und größeren Baumaßnahmen der TBS, die gerade fertiggestellt wurden, derzeit in Arbeit sind oder in Kürze begonnen werden, beschrieben. Inhalt sind der jeweilige Anlass, die Art, das räumliche Ausmaß und die Kosten der Baumaßnahme sowie die Bauzeiten.

1. Fertiggestellte Baumaßnahmen

Erneuerung des Fahrbahnoberbaus und der Gehwege in der Blücherstraße

Im Zuge von Fahrbahn- und Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet mussten in der Blücherstraße zwischen der Potthoffstraße und der Lothringer Straße Straßenbauarbeiten ausgeführt werden. Auf einer Länge von ca. 200 m wurden 1.800 m² Fahrbahn und rund 100m² Gehwege hergestellt.. Die Auftragssumme für diese Arbeiten belief sich auf ca. 132.000 €. Die Mitte September 2012 begonnenen Arbeiten konnten im Oktober 2012 abgeschlossen werden.

Erneuerung des Fahrbahnoberbaus in der Wilhelmstraße

Im Zuge von Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet mussten in der Wilhelmstraße zwischen der Kaiserstraße und der Märkischen Straße Straßenbauarbeiten ausgeführt werden. Auf einer Länge von ca. 200 m wurden rund 1.650 m Fahrbahn hergestellt. Ein Auftrag über ca. 100.000 € ist erteilt worden. Mit den Bauarbeiten wurde im Oktober 2012 begonnen. Trotz der Insolvenz der Baufirma konnten die Arbeiten im Dezember 2012 fertiggestellt werden.

2. In Arbeit befindliche Baumaßnahme

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Sternenburgstraße

Das Kanalteilstück in der Sternenburgstraße muss zwischen Haus Nr. 21 und Haus Nr. 54 erneuert werden. Auf einer Länge von rund 275 m wird ein Mischwasserkanal in DN 400 verlegt. Im Altbestand sind zwischen den Häusern Nr. 42 und Nr. 54 zwei

Kanalrohre nebeneinander verlegt worden. Diese Kanäle befinden sich in einem schlechten Zustand und in einem Teilbereich hydraulisch nicht ausreichend bemessen. Daher ist hier eine Neuverlegung erforderlich. Zwischen den Häusern Nr. 21 und Nr. 36 ist das Kanalteilstück hydraulisch nicht ausreichend bemessen und muss vergrößert werden. Auch das verbleibende Reststück zwischen den Häusern Nr. 36 und Nr. 40 weist umfangreiche Schäden auf, so dass die Erneuerung des Gesamtkanals geboten ist. Durch den Betrieb einer Kanalrohrleitung wird auch der Unterhaltungs- und Erneuerungsaufwand gegenüber einem Doppelkanal deutlich reduziert. Zur Durchführung der Baumaßnahme wurde ein Auftrag in Höhe von ca. 375.000 € erteilt. Mit den Bauarbeiten ist im Januar 2013 begonnen worden. Es ist vorgesehen, die Kanalbaumaßnahme im August 2013 abzuschließen.

3. Die nächsten Baumaßnahmen

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straßburger Straße

Das Kanalteilstück in der Straßburger Straße beginnend an der Potthoffstraße muss auf einer Länge von Länge von rund 70 m erneuert werden. Aus hydraulischen Gründen wird die Neuverlegung einer Kanalleitung in DN 300 erforderlich. Die Baumaßnahme wird derzeit ausgeschrieben. Zur Durchführung der Arbeiten stehen Mittel in Höhe von ca. 130.000 € zur Verfügung. Es ist geplant, mit den Bauarbeiten im April 2013 zu beginnen und die Maßnahme Ende Juni 2013 zu beenden.

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße In der Graslake

Wie im letzten Bericht mitgeteilt, wurde In der Graslake von Haus Nr. 42 beginnend in Richtung Blücherstraße die Anfangshaltung auf einer Länge von 50 m erneuert. Es ist ein Sonderprofil von 1,75 x 1,25 m Innengröße verlegt worden.

Auf der Reststrecke von rund 380 m ist eine Sanierung des Mischwasserkanals vorgesehen. Eine Sanierungsplanung wird derzeit erstellt. Es ist vorgesehen ca. 200 m Eiprofil 30/45 im Inlinerverfahren zu sanieren. In der Reststrecke von rund 180 m sollen Reparaturverfahren eingesetzt werden. Für die Maßnahme stehen 110.000 € zur Verfügung. Mit den Bauarbeiten soll voraussichtlich im März 2013 begonnen werden. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist im Juni 2013 geplant.

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Kaiserstraße

Das Kanalteilstück in der Kaiserstraße weist auf einer Länge von rund 200 m umfangreiche Schäden auf und ist hydraulisch nicht ausreichend bemessen. Es ist eine Rohrleitung DN 500 neu zu verlegen. Die Baumaßnahme wird derzeit geplant und ausgeschrieben. Zur Durchführung der Arbeiten stehen Mittel in Höhe von 465.000 € zur Verfügung. Nach dem derzeitigen Stand soll mit der Maßnahme im Mai 2013 begonnen und die Bauarbeiten Ende September 2013 abgeschlossen werden.

Der Vorstand
gezeichnet
Markus Flocke