



Schwelm

# Sachstandsbericht „Gute Schule 2020“





## Baumaßnahmen 2017 (Umsetzung durch Immobilienmanagement)

Schule	Maßnahme	Status
<b>Grundschule Nordstadt</b>	Umbau Versammlungsraum in Lehrerzimmer und Schulleitungsbüro	erledigt
	Renovierung der Turnhalle	Umsetzung
<b>Grundschule Engelbertstraße</b>	Umbau der Hausmeisterwohnung zur schulischen Nutzung ( Förderräume etc.)	Umsetzung
<b>Grundschule Ländchenweg</b>	Verbesserung der Toilettenanlagen	erledigt
	Trennwandanlage aus Glas zwischen PZ und Essbereich OGS	erledigt
<b>Katholische Grundschule St. Marien</b>	Erneuerung der WC-Anlage	erledigt
	Errichtung einer neuen WC-Anlage im OGS-Bereich	erledigt





## Baumaßnahmen 2017 (Umsetzung durch Immobilienmanagement)

Schule	Maßnahme	Status
<b>Dietrich-Bonhoeffer-Realschule</b>	Sonnenschutzanlage	erledigt
	Sanierung Toilettenanlage Schulhof	erledigt
<b>Märkisches Gymnasium</b>	Erweiterung LUTZ durch einen Durchbruch	erledigt
	Umbau Lehrer-WC, Garderobe, Teeküche	erledigt

Vorgesehene Haushaltsmittel: rd. 337.800 €

Bereits verbaut: rd. 213.600 €





## IT-Maßnahmen 2017 (Umsetzung durch IT-Abteilung)

Schule	Maßnahme	Status
<b>Grundschule Nordstadt</b>	Erneuerung Netzwerkperipherie	Umsetzung
<b>Katholische Grundschule St. Marien</b>	Ausstattung Informatikräume mit Hardware	erledigt
	Installation Server und Netzwerk	erledigt
	Erneuerung Netzwerkperipherie	Umsetzung
<b>Dietrich-Bonhoeffer-Realschule</b>	Ausstattung Informatikräume mit Hardware	erledigt
<b>WLAN-Accesspoints</b>	Beschaffung zu Testzwecken	erledigt

Vorgesehene Haushaltsmittel: rd. 59.700 €

Bereits verbraucht: rd. 38.300 €



## Beschaffungs-Maßnahmen 2017 (Umsetzung durch FB 7)

Schule	Maßnahme	Status
Märkisches Gymnasium	Beschaffung von Möbeln für den „Arbeitsraum Flur“	Umsetzung

Vorgesehene Haushaltsmittel: rd. 15.000 €  
Bereits verbraucht: rd. 12.200 €



## Ausblick

- Breitbandanbindung:** Derzeit werden Gespräche mit verschiedenen Anbietern , die ein Gesamtpaket ( Tiefbau und Kabel) anbieten, geführt. Eine Entscheidung wird voraussichtlich im November 2017 getroffen.
- Antragsstellung 2018:** Der Antrag für den nächsten Kredit der NRW.Bank wird Anfang 2018 gestellt.

Aufteilung des Kredits 2018 in Höhe von 412.550 €  
(voraussichtlich)

Rest Baumaßnahmen:	67.000 €
Beschaffung Ausstattung:	50.550 €
Breitband:	140.000 €
Hardware und Infrastruktur:	155.000 €

