

BERICHTSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 198/2023

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bericht über die Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung		
Datum 28.08.23	Geschäftszeichen	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführende Abteilung: TBS techn. Leitung		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS	19.09.2023	zur Kenntnisnahme

Der Verwaltungsrat wird gebeten, den nachfolgenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen:

2023-20-003 Schachtdeckelsanierung

In 2023 werden 30 Schachtdeckel mittels Fräsverfahren saniert. Die Sanierung erfolgt verteilt im Stadtgebiet.

Mittels einer Absatzfräsung durch alle bituminösen Schichten werden die losen und schadhafte Schachtabdeckungen ausgebohrt und durch eine neue, selbstnivellierende Schachtabdeckung ersetzt. Dieses Verfahren hat sich als besonders wirtschaftlich bewährt und wurde als Standardverfahren eingeführt. Nur in Ausnahmefällen werden Schachtdeckel im herkömmlichen händischen Verfahren instandgesetzt.

Die Sanierungsarbeiten werden von der Firma Vienna aus Wallhausen im September durchgeführt.

2023-20-096 Kanalverlängerung Blumenstraße

Im Juli und August wurde der vorhandene und in 2022 erneuerte Kanal in der Blumenstraße zur Erschließung angrenzender Baugrundstücke um rund 25 m verlängert.

Die Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen. Zurzeit findet der Straßenausbau statt. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Oktober abgeschlossen.

2023-20-035 Kanalsanierung Sedanstraße

In der Sedanstraße wurden 48 m Betonkanal DN 500, 33 m Eiprofilkanal DN 600, 153 m Betonrohrkanal DN 900 und neun Schachtbauwerke saniert. Die Sanierung erfolgte im geschlossenen Verfahren.

Die Sanierungsarbeiten wurden durch die Firma Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH aus Münster durchgeführt. Die Maßnahme wird Ende September fertiggestellt werden.

2023-20-040.1 Kanalsanierung Jesinghauser Str.

Seit Mitte Juli werden 17 Haltungen und 16 Schachtbauwerke in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren saniert.

Die Sanierungsarbeiten werden durch die Firma Rohrsanierung Jensen GmbH & Co.KG aus Bochum ausgeführt. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Mitte/Ende Oktober abgeschlossen.

Folgende Sanierungen werden in geschlossener Bauweise ausgeführt:

Maßnahme	Umfang	Auftragnehmer	Zeitraum
Kanalsanierung Barmer Straße	18 Haltungen, 26 Schachtbauwerke	Firma tubus GmbH, Leipzig	September/ Oktober
Kanalsanierung Hattinger Straße	verschiedenen Haltungen zwischen Bahnunterquerung und Metzger Straße	Firma tubus GmbH, Leipzig	September/ Oktober
Kanalsanierung Westenschulweg	sieben Haltungen	Firma Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH, Münster	Oktober/ November
Kanalsanierung August-Bendler-Straße	16 Haltungen	Firma Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH, Münster	Oktober/ November
Kanalsanierung Luisenstraße	18 Haltungen	Firma Geiger Kanaltechnik GmbH & Co.KG, Bochum	Oktober/ November
Kanalsanierung Martinstraße	acht Haltungen	Firma Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH, Münster	Oktober/ November

2023-20-110 Druckleitung Heide Höhenweg

Am Pumpwerk 5 in der Heidestraße kam es zu einem Defekt der Druckleitung, der einen Maschinenbruch der Pumpen zur Folge hatte.

Ersatzpumpen sind bereits im Bauwerk verbaut und werden mit einer provisorischen Überlandleitung betrieben. Aktuell werden neue Revisionschächte in die Druckleitung und die Reparatur der Druckleitung durchgeführt.

Es wurde die Firma Alfes & Sohn GmbH aus Wenden mit dem Leitungsbau beauftragt.

Der Vorstand
gezeichnet
Ute Bolte