

BERICHTSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 156/2013

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bericht über Baumaßnahmen der TBS AöR - September 2013		
Datum 04.09.13	Geschäftszeichen StE Dip	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführende Abteilung: TBS Stadtentwässerung		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS	24.09.2013	zur Kenntnisnahme

Der Verwaltungsrat wird gebeten, den Bericht über die Baumaßnahmen der TBS AöR – September 2013 zur Kenntnis zu nehmen.

Sachverhalt:

In diesem Bericht werden die relevanten und größeren Baumaßnahmen der TBS, die gerade fertiggestellt wurden, derzeit in Arbeit sind oder in Kürze begonnen werden, beschrieben. Inhalt sind der jeweilige Anlass, die Art, das räumliche Ausmaß und die Kosten der Baumaßnahmen sowie die Bauzeiten.

1. Fertiggestellte Baumaßnahmen
Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straßburger Straße

Das Kanalteilstück in der Straßburger Straße beginnend an der Potthoffstraße musste auf einer Länge von rund 70 m erneuert werden. Aus hydraulischen Gründen war eine Neuverlegung einer Kanalleitung DN 300 erforderlich. Die Auftragssumme der Baumaßnahme belief sich auf ca. 92.000 €. Die im Juni 2013 begonnenen Bauarbeiten konnten Ende Juli 2013 fertiggestellt werden.

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße In der Graslake

Wie in den Vorberichten mitgeteilt, war auf einer Länge von rund 380 m eine Sanierung des Mischwasserkanals erforderlich. Beginnend ab dem Gebäude Nr. 38 in Richtung Blücherstraße wurde der Kanal im Inlinerverfahren saniert. Ein Auftrag in Höhe von ca. 91.000 € zur Durchführung der Sanierungsarbeiten ist erteilt worden. Mit den Arbeiten wurde im Juni 2013 begonnen. Die Restarbeiten konnten im September 2013 ausgeführt und die Maßnahme abgeschlossen werden.

2. In Arbeit befindliche Baumaßnahmen
Erneuerung des Mischwasserkanals in der Kaiserstraße

Das Kanalteilstück in der Kaiserstraße an der Gartenstraße beginnend und bis in die Mittelstraße führend muss erneuert werden. Auf einer Länge von rund 220 m weist der bestehende Mischwasserkanal umfangreiche Schäden auf und ist hydraulisch nicht ausreichend bemessen. Es wurde eine Rohrleitung DN 500 neu verlegt. Ein Auftrag in Höhe von ca. 458.000 € ist für die Durchführung der Bauarbeiten erteilt worden. Derzeit werden die Arbeiten zur Wiederherstellung der Straße ausgeführt. Bei

diesen Straßenbauarbeiten wird sich der Landesbetrieb Straßenbau an den Kosten der Fahrbahnerneuerung beteiligen. Somit wird über die gesamte Straßenbreite eine neue Fahrbahn gebaut werden. Der Kostenanteil des Landesbetriebes wird je nach Aufwand zwischen 80.000 € und 100.000 € betragen. Mit den Bauarbeiten ist im Juni 2013 begonnen worden. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist Ende Oktober 2013 geplant.

Erneuerung des Mischwasserkanals in der Drosselstraße

Das Kanalteilstück in der Drosselstraße/Freiligrathweg von der Kreuzung Westfalendamm bis in den Freiligrathweg (Grundstück Max-Klein-Straße Nr.1) muss erneuert werden. Der vorhandene Mischwasserkanal ist hydraulisch nicht ausreichend bemessen und weist umfangreiche Schäden auf. Eine neue Rohrleitung in DN 600 mit einer Länge von rund 160 m ist zu verlegen. Ein Auftrag in Höhe von 293.000 € ist vergeben worden. Ursprünglich war es vorgesehen mit den Bauarbeiten im Juli 2013 zu beginnen. Die Kanalbaumaßnahmen in der Drosselstraße und in der Kaiserstraße werden durch eine Fachfirma ausgeführt. Um die Kanalbauarbeiten in der Kaiserstraße zu beschleunigen wurde die Verlegekolonne um die Mitarbeiter aus der Drosselstraße verstärkt. Dadurch konnten die Rohrverlegearbeiten in der Kaiserstraße vor dem Heimatfest abgeschlossen werden. Mit der Baumaßnahme in der Drosselstraße ist in der 37. Woche begonnen worden. Die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Jahresende 2013 vorgesehen.

Straßenendausbau der Luisenstraße

Die Luisenstraße im Abschnitt von der Blumenstraße bis zum Wendehammer soll auf einer Länge von ca. 80 m erstmalig endgültig hergestellt werden. Im Zuge dieser Arbeiten werden rund 800 m² Fahrbahn und ca. 300 m² Gehwege gebaut werden. Ein Auftrag zur Ausführung der Arbeiten in Höhe von rund 125.000 € ist vergeben worden. Mit den Bauarbeiten soll Mitte September 2013 begonnen werden. Es ist vorgesehen, die Straßenbaumaßnahme Anfang November 2013 abzuschließen.

Straßenendausbau der Möllenkotter Straße

Die Möllenkotter Straße im Abschnitt von der Frankfurter Straße bis zur Schwelmestraße soll auf einer Länge von 150 m erstmalig endgültig hergestellt werden. Im Zuge dieser Maßnahme müssen ca. 650 m² Fahrbahnfläche und rund 350 m² Gehwege gebaut werden. Ein Auftrag in Höhe von ca. 111.000 € zur Ausführung der Arbeiten ist erteilt worden. Mit den Bauarbeiten soll Mitte September 2013 angefangen werden. Die Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme ist für Anfang November 2013 vorgesehen.

3. Die nächsten Baumaßnahmen

Erneuerung des Fahrbahnoberbaus in der Göckinghofstraße

Im Rahmen der Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet müssen in der Göckinghofstraße im Abschnitt zwischen der Barmer Straße und der Präsidentenstraße Straßenbauarbeiten ausgeführt werden. Auf einer Länge von rund 100 m hat die neu zu erstellende Fahrbahndecke eine Fläche von ca. 515 m². Der Auftrag in Höhe von 53.000 € zur Durchführung der Arbeiten ist vergeben worden. Die Bauarbeiten sollen im Oktober 2013 ausgeführt und die Maßnahme fertiggestellt werden.

Erneuerung des Fahrbahnoberbaus in der Max-Klein-Straße

Im Zuge von Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet müssen in der Max-Klein-Straße im Abschnitt vom Westfalendamm bis zur Mitte des Grundstückes Max-Klein-Straße Nr.9 Straßenbauarbeiten ausgeführt werden. Auf einer Länge von ca. 210 m ist eine Fahrbahndecke von rund 1550 m² zu bauen. Eine Auftragsvergabe in Höhe von ca. 111.000 € zur Ausführung der Arbeiten ist erfolgt. Mit den Bauarbeiten soll Ende September begonnen werden. Es ist vorgesehen, die Straßenbaumaßnahme Ende Oktober 2013 abzuschließen.

Erneuerung der Fahrbahndecke in der Ruhrstraße

Im Zuge von Fahrbahndeckenerneuerungen im Stadtgebiet wird in der Ruhrstraße zwischen den Grundstücken Nr. 45 und Nr. 51 eine neue Fahrbahndecke mit einer Fläche von rund 1550 m² eingebaut. Die Auftragssumme für die ca. 175 m lange Baumaßnahme beträgt rund 60.000 € und ist erteilt worden. Im Oktober 2013 sollen die Bauarbeiten durchgeführt und die Maßnahme fertiggestellt werden.

Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserkanäle im Bereich der Siedlung Brambecke

Das gesamte Trennsystem aus Regen- und Schmutzwasserkanälen in der Siedlung Brambecke hat eine Länge von rund 1.000 m. Entsprechend der Zuordnung zu den Schadensklassen 1 und 2 müssen davon ca. 450 m Kanal saniert werden. Diese Haltungen sind in den Straßen der Siedlung verteilt. Vom Durchmesser teilen sich die zu sanierenden Haltungen in rund 400 m DN 250 und 50 m DN 300 auf. Die Sanierungsmaßnahme wird derzeit ausgeschrieben und soll im Inlinerverfahren erfolgen. Als Haushaltsansatz stehen 160.000 € zur Durchführung der Arbeiten zur Verfügung. Es ist geplant, die Baumaßnahme in den Monaten Oktober und November 2013 auszuführen und abzuschließen.

Der Vorstand
gezeichnet
Markus Flocke