

BERICHTSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 080/2023

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bericht über Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung		
Datum 01.03.23	Geschäftszeichen	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführende Abteilung: TBS techn. Leitung		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS	21.03.2023	zur Kenntnisnahme

Der Verwaltungsrat wird gebeten, nachfolgenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen.
:

2022-20-032 Kanalsanierung Ruhrstraße

2022-20-035 Kanalsanierung Kirchstraße

2022-20-036 Kanalsanierung Lohmannsgasse

Diese Maßnahmen aus 2022 wurden zwischenzeitlich abgeschlossen:

2022-20-037 Kanalsanierung Lindenbergsstraße/Gevelsberger Straße

Entgegen der ursprünglichen Planung konnte die Maßnahme nicht bis Ende 2022 fertiggestellt werden. Grund waren witterungsbedingte Ausfalltage. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende April abgeschlossen.

2022-20-076 Schachtdeckelsanierung B483 Straßen NRW

Seit Dezember 2022 führt der Landesbetrieb Straßenbau NRW eine Deckenerneuerung der B 483 zwischen Ennepetal-Schlagbaum und Schwelm durch. In den betroffenen Streckenabschnitten sind 41 Schachtdeckungen an die neue Straßendecke anzupassen. Gemäß der gültigen Straßennutzungsverträge sind die TBS verpflichtet, sich an dieser Baumaßnahme zu beteiligen und die Kosten hierfür zu tragen.

Die Schachtdeckelsanierung erfolgt im Zuge des Deckeneinbaus und wird gegenwärtig durchgeführt. In Abhängigkeit von der Witterung sollen die Arbeiten im März abgeschlossen werden.

Folgende Straßen sind betroffen: Bahnhofstraße, Untermauerstraße, Obermauerstraße, Kölner Straße und Winterberger Straße bis zum Kreisverkehr.

2023-20-035 Kanalsanierung Sedanstraße

Die Kanalsanierung ist in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren durchzuführen. Zusätzlich werden zehn Haltungen und neun Schächte saniert. Beauftragt wurde die Firma Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH aus Münster. Ausführungszeitraum ist Juni bis August.

2023-20-036 Kanalsanierung Emil-Rittershaus Str.

Neben der Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren werden sechs Haltungen und sechs Schachtsohlen saniert.

Es wurde die Firma Rohrsanierung Jensen GmbH+Co.KG aus Bochum mit der Ausführung von Juni bis August beauftragt.

2023-20-040.1 Kanalsanierung Jesinghauser Str. Schlauchrelining

Die Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren sowie die Sanierung von 17 Haltungen und 16 Schachtbauwerke ist für den Zeitraum Juni bis Oktober ausgeschrieben.

2023-20-040 Kanalsanierung Jesinghauser Str. TIP

Firma Alfes & Sohn GmbH aus Wenden wurde mit der Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im TIP-Verfahren sowie der Sanierung von fünf Haltungen und sechs Schachtbauwerke beauftragt.

Die Ausführung ist für April bis Juni geplant.

2023-20-042 Kanalsanierung Barmer Str.

Die Kanalsanierung ist in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren durchzuführen. Außerdem sollen 18 Haltungen und 26 Schachtbauwerke saniert werden.

Die Ausführung soll zwischen Juli und Oktober erfolgen.

Aktuell läuft die entsprechende Ausschreibung.

Der Vorstand
gezeichnet
Ute Bolte