

BERICHTSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 141/2023

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bericht über die Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung		
Datum 01.06.23	Geschäftszeichen	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführende Abteilung: TBS techn. Leitung		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS		zur Kenntnisnahme

Der Verwaltungsrat wird gebeten, nachfolgenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen:

2022-20-037 Kanalsanierung Lindenbergstraße/Gevelsberger Straße

Die Bauleistungen sind überwiegend abgeschlossen. Die für die Schlussabnahme notwendige Kanal TV-Befahrung und deren Auswertung wird zurzeit durchgeführt.

2023-20-003 Schachtdeckelsanierung

Die seit Dezember 2022 durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW durchgeführte Deckenerneuerung der B 483 zwischen Ennepetal-Schlagbaum und Schwelm ist im Baufeld für die TBS abgeschlossen.
In den betroffenen Streckenabschnitten sind 41 Schachtdeckungen an die neue Straßendecke angepasst worden.

2023-20-035 Kanalsanierung Sedanstraße

Es wird eine Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren durchgeführt. Dabei werden zehn Haltungen und neun Schächte saniert.
Die Maßnahme wird von der Firma Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH in der Zeit vom Ende Juni bis Anfang August durchgeführt.

2023-20-036 Kanalsanierung Emil-Rittershaus-Straße

Die Kanalsanierung erfolgt in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren. In diesem Zuge werden sechs Haltungen und sechs Schachtsohlen saniert. Die Baumaßnahme wird in der Zeit Ende Juni bis Anfang August durch die Firma Rohrsanierung Jensen GmbH+Co.KG aus Bochum durchgeführt.

2023-20-040 Kanalsanierung Jesinghauser Straße

In der Jesinghauser Straße werden zurzeit von der Firma Alfes & Sohn GmbH aus Wenden Sanierungsarbeiten im TIP-Verfahren (geschlossene Bauweise) durchgeführt. Diese werden voraussichtlich bis Ende Juni abgeschlossen. Es werden fünf Haltungen und sechs Schachtbauwerke saniert.

Direkt im Anschluss werden 17 weitere Kanalhaltungen und 16 Schachtbauwerken im Schlauchreliningverfahren (geschlossene Bauweise) saniert. Der Auftrag wurde an die

Firma Rohrsanierung Jensen GmbH+Co.KG aus Bochum vergeben. Die Bauleistungen sollen bis Ende Oktober abgeschlossen werden.

2023-20-042 Kanalsanierung Barmer Straße

In der Barmer Straße werden durch die Firma Tubus GmbH aus Leipzig 18 Haltungen und 26 Schachtbauwerke in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren in der Zeit Juli bis Oktober saniert.

2023-20-045 Kanalsanierung Hattinger Straße

Die Bauleistungen zur Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schlauchrelining- und im TIP-Verfahren wurden ebenfalls an die Firma Tubus aus Leipzig erteilt. Die Maßnahme erfolgt im Bereich zwischen der Bahnunterquerung und der Metzer Straße. Dabei werden 3 Kanalhaltungen im TIP-Verfahren und 6 Haltungen im Schlauchreliningverfahren, sowie 12 Kanalschächte saniert. Die Maßnahme erfolgt im Zeitraum vom 22.06.2023 bis zum 29.09.2023.

2023-20-110 Druckleitung Heide Höhenweg Reparatur

Die Druckleitung des Pumpwerkes 5 in der Heidestraße ist an einer noch zu ortenden Stelle gebrochen. Durch den Leitungsbruch kam es zu einem Rückfluss in das Pumpwerk mit Eintrag von Sand- und Boden. Dies führte zu einem kapitalen Maschinenschaden durch starken Verschleiß. Zur Störungsbeseitigung werden die Pumpen ausgetauscht und in die Druckleitung Revisionsschächte eingebaut.

Der Vorstand
gezeichnet
Ute Bolte