

BERICHTSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 241/2023

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bericht über die Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung		
Datum 24.10.23	Geschäftszeichen	Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführende Abteilung: Technische Betriebe Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS	14.11.2023	zur Kenntnisnahme

Der Verwaltungsrat wird gebeten, nachfolgenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen:

2023-20-037 Kanalsanierung August-Bendler Str.

Es wird eine Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren durchgeführt. Dabei werden 16 Haltungen saniert. Die Sanierungsarbeiten werden seit Oktober durch die Firma Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH aus Münster durchgeführt. Sie werden voraussichtlich im Juni 2024 abgeschlossen.

2023-20-039 Kanalsanierung Luisenstraße

Die Kanalsanierung erfolgt in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren. In diesem Zuge werden 18 Haltungen saniert. Die Maßnahme war zur Ausführung ab Oktober 2023 vorgesehen. Auf Grund der Straßenbaustelle in der Blumenstraße und der damit verbundenen sehr angespannten Parksituation für die Anlieger wird der Baubeginn in Abhängigkeit von der Fertigstellung der Baustelle Blumenstraße neu festgelegt. Die Sanierungsarbeiten können voraussichtlich ab Anfang Dezember von der Firma Geiger Kanaltechnik GmbH & Co.KG aus Bochum begonnen werden.

2023-20-041 Kanalsanierung Westenschulweg

Für die Kanalsanierung werden sieben Haltungen in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren bis voraussichtlich April 2024 von der Firma Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH aus Münster erneuert.

2023-20-042 Kanalsanierung Barmer Str.

In der Barmer Straße werden durch die Firma Tubus aus Leipzig 18 Haltungen und 26 Schachtbauwerke in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren bis voraussichtlich Mitte Dezember saniert.

2023-20-043 Kanalsanierung Martinstr.

Acht Haltungen werden in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren voraussichtlich im November 2023 durch die Firma Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH aus Münster saniert.

2023-20-045 Kanalsanierung Hattinger Str.

Die Bauleistung zur Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schlauchreliningverfahren und im TIP Verfahren wurde an die Tubus GmbH aus Leipzig vergeben. Die Maßnahme erfolgt im Bereich zwischen Bahnunterquerung und Metzger Straße.

Die Maßnahme verschiebt sich auf 2024. Grund ist die Baumaßnahme des Kreisverkehrs Am Ochsenkamp, da die Straße Am Ochsenkamp eine Umleitungsrouten ist.

2023-20-110 Druckleitung Heide Höhenweg

Am Pumpwerk V in der Heidestraße kam es zu einem Defekt der Druckleitung, die einen Maschinenbruch der Pumpen zur Folge hatte. Ersatzpumpen wurden im Bauwerk eingebaut und bedienen eine provisorische Überlandleitung. Zusätzlich wurden fünf Revisionsschächte in die Druckleitung eingebaut, um die Leitung inspizieren zu können.

Im Zuge der Reparatur der Druckleitung wird der Übergabepunkt in den Kanal am Höhenweg neu gestaltet.

Die Firmen Alfes & Sohn GmbH aus Wenden Bött aus Schwelm wurden mit den Bauleistungen beauftragt.

Der Vorstand
gezeichnet
Ute Bolte