

Gymnasium, Zusätzliche Kosten 2009-9

MEHRKOSTEN		Gesamtkosten brutto /geschätzt	Kosten - Nutzung	Bemerkungen	
1	Mehrkosten die durch die Erdarbeiten entstanden sind:	30.000,00	unvorhergehene Ereignisse	eine vorh. Gasleitung müssten umgelegt werden und eine im Erdreich gefundene Tank mit 50 m³ Beton verfüllt werden. Außerdem wurde belastete Boden entdeckt und muss teuer entsorgt werden.	
2	Mehrkosten durch Funktionsumfang Erweiterung	50.000,00	Hierzu gehört die Mensa auch als Versammlungstätte für 450 Personen zu benutzen.	Zusätzliche Fluchttreppe mit einem Ausgang und Lüftungsanlage wurden geplant.	
3	Mehrkosten durch die vorgesehene Küchenanlage.	35.000,00	Diese Küche benötigt eine 100KW Elt.-Leitung und entspr. Lüftungsanlage.	Die vorh. Strom- Einspeisung ist für die gepl. Küche nicht ausreichend. Daher muss neuer Anschluss verlegt werden und im Altbau eine abgeschlossene Hausanschl.-Raum geschaffen werden.	
4	Mehrkosten	10.000,00	unvorhergehendes		
	Gesamtkosten	125.000,00			